

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

1. Información General

Acta de reunión No. 01

Tema principal de la reunión: Seguimiento a las intervenciones arqueológicas que se vienen desarrollando en el marco del programa de arqueología preventiva consignada bajo la resolución 623 de 21 de mayo de 2021. Fase de Implementación para el Tramo 1 de la primera Línea del Metro de Bogotá (23,9 km). Bogotá D.C

Reunión interna ()

Reunión externa (X)

Fecha: 25/08/2025

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de fin: 11:00 am

Lugar: Av. Caracas con calle 6, Polígono Chapinero y laboratorio de arqueología

Responsable de la reunión: ICANH

2. Orden del día y desarrollo

Agenda de la reunión

1. Desplazamiento al área del proyecto en Bogotá;
2. Verificación de un hallazgo arqueológico sobre la Av. Caracas con calle 6.
3. Visita al laboratorio de arqueología.
4. Salida del área del proyecto.

Desarrollo de la reunión

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022


El Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICANH, representado por los contratistas Eliana Ortiz, José David González y Juan Pablo Ospina del Grupo de Arqueología, y Pablo Vargas del Grupo de Laboratorio, acudió al área de obras correspondiente al polígono específico No. 5 denominado “Área Bosa–Teusaquillo”, en el marco de la fase de implementación del proyecto Metro Línea 1 de Bogotá, Programa de Arqueología Preventiva (PAP), registrado mediante la Resolución 623 de 2021. Esta visita se encuentra amparada en lo dispuesto en el artículo quinto del acto administrativo referido, así como en lo establecido en los Términos de Referencia para los PAP (p. 33), adoptados mediante Resolución 1337 de 2021.

En el marco del seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva aprobado mediante la Resolución 381 del 1 de abril de 2024, se llevó a cabo una visita el día 25 de agosto de 2025 en el sector de la avenida Caracas con calle 6, la cual dio inicio alrededor de las 10:30 a.m.

En el lugar se contó con la presencia de los arqueólogos de la empresa Metro Línea 1 S.A.S., representantes de la interventoría, miembros de la Fundación Erigae y el vicepresidente de la empresa Metro Línea 1 S.A.S. La jornada inició con una reunión en la que se reiteró la importancia de desarrollar las labores de prospección arqueológica de manera adecuada, señalando que estas son fundamentales para la zonificación del área y para la identificación del potencial arqueológico del sector.

Durante la reunión se informó al vicepresidente que el cambio menor presentado previamente por la empresa Metro Línea 1 S.A.S. había sido negado, dado que no contemplaba el procedimiento para el desmonte de la estructura de gran formato evidenciada en el área. Frente a ello, el vicepresidente manifestó la premura de iniciar las obras, dado que las máquinas piloteadoras se encuentran instaladas a lado y lado del trazado, en espera de poder iniciar las perforaciones correspondientes dentro del área del dado de cimentación donde fue identificado el puente.

En consecuencia, se indicó tanto a los arqueólogos como al vicepresidente que es necesario remitir nuevamente el cambio menor, incluyendo de manera clara el procedimiento para el desmonte del puente, a fin de que pueda ser aprobado. De igual manera, se solicitó complementar esta información con un documento adicional en el que se explique detalladamente el proceso de monitoreo realizado en el costado noroccidental del dado, ya que actualmente existe un corte transversal cuya ejecución no resulta clara. Se señaló que, con la información suministrada por la empresa, no fue posible verificar el proceso de monitoreo en esa área, por lo cual se requirió adjuntar no solo el material de registro disponible, sino también un análisis histórico que permita establecer si dicho corte fue realizado previamente a la excavación ejecutada por el contratista en el costado norte del dado de cimentación. Posteriormente, la visita continuó en el laboratorio de arqueología, donde el equipo patrimonial presente realizó una revisión de los hallazgos arqueológicos recuperados durante la fase de monitoreo. En este recorrido se discutió específicamente el hallazgo de dos tubos de madera completos que presentan recubrimientos con sustancias nocivas para la salud. En relación con este material, se abordó la necesidad de definir el procedimiento para su disposición, tratándolo como desecho tóxico, y se indicó que debe solicitarse un espacio con el laboratorio de arqueología para determinar la ruta más adecuada para su manejo.

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

Finalmente, la jornada concluyó con una reunión de cierre, en la que se reiteraron los compromisos adquiridos y se solicitó especial atención a las observaciones realizadas por el grupo de arqueología.

3. Acuerdos y compromisos		
Compromisos	Responsable	Fecha máxima de cumplimiento
Realizar nuevamente el cambio menor de metodología con las observaciones recibidas	Titular del PAP	Inmediatamente o un día después de la reunión
Entregar nuevamente un apartado en el cual se haga entrega de toda la documentación de la fase de monitoreo del área donde se tiene el corte del puente y toda la documentación asociada a este punto	Titular del PAP	Se tiene un mes de plazo
Envío de carta al laboratorio de arqueología para sugerir el manejo de los tubos de madera recubiertos de hidrocarburos.	Titular del PAP	Lo mas pronto posible

4. Notas y observaciones de la reunión
--

	FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	MC-FO-02
		VERSIÓN:	01
		FECHA:	02/11/2022

5. Asistentes		
Nombre de los asistentes	Entidad / Dependencia	Firma

6. Anexos
Lista de asistencia
Ver grabación de la reunión en el siguiente enlace: (Si aplica)



FORMATO LISTA DE ASISTENCIA

CÓDIGO

MC-FO-03

VERSIÓN

01

FECHA:

1/12/2022

Tema de la reunión:

Hallazgo Infraestructura Av. Caracas con Calle 6

Fecha:

25.08.2023

Dependencia responsable:

Lugar:

Av. CARACAS con Calle 6

Funcionario responsable:

Hora inicio:
(DD/MM/AAA)

10:50AM

Hora de Fin:
(DD/MM/AAA)

No.	Nombre Completo	No. de Identificación	Cargo	Entidad/Dependencia	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
1	Mauricio Villamil Pérez	79747912	Arquitecto	ICANH-Patrimonio	315299844	mvillamil@icanh.gov.co	MAURICIOV
2	Fernando Suesen	106618430	Arqueólogo	FUNDACIÓN ERMITE	322345798	fsuesen@fundacionermite.com	fernando
3	Victor Huesca	1032995662	Arqueólogo	CSPLMB	323653555	umunoz@investigacionethistoria.com	VICTOR
4	NICHAR NARINER G	1026571165	RESIDENTE T.	CSPLMB	3133053291	msmurtmz@investigacionethistoria.com	NICHAR
5	M Alejandra Buitrago P	1023443552	Restauradora	ML1	3138156029	maria.b@metro1.com.co	M Alejandra Buitrago P
6	Enke Gutierrez Cirolo	20362701	Arqueóloga	CSPLMB	3112586548	lucia.ena@gmail.com	Enke Gutierrez Cirolo
7	Diana Villalba	52474298	Arq.	EMB	3142971773	dianavillalba@gmail.com	Diana Villalba
8	José Fernando	51999855	Arqueólogo	ML1	3105627688	judithbh@metro1.com.co	José Fernando
9	Gina Mayorga	1022359016	Coord. Patrimonio	ML1	319596366	gina.m@metro1.com.co	Gina Mayorga
10	Jara Moncada	1019130535	Conservadora restauradora	ICANH-Patrimonio	3004916405	jmoncada@icanh.gov.co	Jara Moncada
11	Patricia Ramirez K	52011935	Conservadora restauradora	ICANH-Patrimonio	312258176	Patricia@icanh.gov.co	Patricia Ramirez K
12	David Gonzalez P	1010105346	Arqueólogo	ICANH-Corpo Arqueología	3102277851	igonzalez@icanh.gov.co	David Gonzalez P
13	Alejandro Maya Martinez	75037496	VP.	ML1	3209418584	alejandro.m@metro1.com.co	Alejandro Maya Martinez
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Nota: La información recopilada en este formato será para uso exclusivo del ICANH y se limitará exclusivamente al registro de asistencia y envío de información relacionada con la reunión, comité o evento, cuando haya lugar. El ICANH, se compromete a guardar la confidencialidad de los datos recopilados que no sean de naturaleza pública acorde con lo estipulado con la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la política interna vigente.